

臺中市新建工程處會勘紀錄表

會勘事由	「溫寮溪旁(甲后路至經國路)聯絡道路新闢工程」大榕樹移植前作業 確認現勘紀錄			
會勘時間	113 年 5 月 27 日(星期一)上午 10 時			
會勘地點	溫寮溪大榕樹旁			
主持	廖股長仁傑		記錄	廖仁傑
會勘人員	單位名稱	職稱	簽名	聯絡電話
	詳後附簽到表			
辦理會勘原因	現場團隊於大榕樹移植前進行各項目確認。			
會勘意見	杜風工程服務股份有限公司 1. 請施工廠商移植前通知台灣電力股份有限公司台中供電區營運處到場監看，並依據吊掛安全作業原則辦理大榕樹移植作業。 2. 移植時請施工廠商依據契約及移植計畫相關規定辦理移植作業。 欽成營造股份有限公司 1. 今日確認大榕樹樹冠修剪完成及切口塗劑、根系生長狀況良好且載運通行範圍已整地完成，移植地點已清理整平且排水狀況良好。 2. 因目前進入梅雨季節，為確保移植效益建議儘速移植作業，亦本週氣象預告星期三之後開始陸續下雨，建議星期三(5/29)早上 9 點進行移植，移植後逢雨更適合樹木枝葉發展。			
會勘結論	1. 請現場團隊依移植計畫及相關規範執行移植作業，並確實記錄大榕樹移植搬運過程，提供移植期間照片紀錄資料。 2. 請現場團隊通知台灣電力股份有限公司台中供電區營運處到場監看，以維作業安全。			

會勘照片



樹冠修剪完成



根系生長狀況良好



移植地點已清理整平且排水狀況良好

臺中市新建工程處

「溫寮溪旁(甲后路至經國路)聯絡道路新闢工程」

大榕樹移植前作業確認現勘簽到表

會勘時間：113 年 05 月 27 日 上午 10 時

會勘地點：工區內大榕樹前

主持人：吳仁傑

紀錄：吳仁傑

出(列)席單位	職稱	簽名
杜風工程服務股份有限公司		賴又萍
		蔡子華
欽成營造股份有限公司		王嘉豪
		王顯成
		廖秋成
		郭嘉豪

