



建設局 環太東路銜接新平路三段橋梁新建工程簡報

(坪林新橋)

道路定位

- 因應周邊社區發展新建跨溪橋梁
- 依「都市計畫變更」河兼道，跨大里溪
- 建構完整路網，串聯周邊景點

工程需求

- 橋梁結構安全
- 提升車輛疏導率
- 人本環境

工程內容

- 橋梁新建(橋長104.5M、橋寬20~28M)
- 橋面配置雙向二車道、人行兼自行車道
- 祥順路引道抬升工程(引道193.5M)
- 環太東路抬升工程(引道190M)
- 堤防復舊及坡腳保護工程
- 植栽工程(橋面複層植栽帶及人行道植栽帶)
- 交通工程(號誌、標誌、標線)
- 照明工程(景觀燈)

施工期程 & 工程進度

- 工程經費：3億1,800萬元
- 變更後經費：3億1,911萬元 (115年2月)
- 開工日期：114年6月25日
- 預定完工日期：116年1月19日
- 履約期限：540天+27天(破堤申請)+2天(颱風影響)
- 預定進度：77.46%
- 實際進度：84.22%(截至115年7月8日)
- 施工情形：橋面緣石、環太東路抬升設施、祥順路抬升設施；橋面板完成；坡腳保護工完成

