

中央各機關補助款執行情形

112年1月1日至112年12月31日

機關及補助計畫名稱	核定金額	中央已撥補助款(歲入)		累計分配數（歲出）	截至本月止累計執行數(歲出)			本府配合款	備註
		累計實收數	占中央核定補助款%		累計實支數	占累計分配數%	占中央已撥補助款%		
臺中市政府建設局主管	192,068,000	110,775,984	57.68%	192,068,000	94,969,514	49.45%	85.73%	92,023,000	
臺中市政府建設局	15,137,000	9,498,507	62.75%	15,137,000	8,678,507	57.33%	91.37%	3,558,000	
112年度臺中市公共設施管線資料庫暨管理系統整合應用建置維護計畫	5,000,000	5,000,000	100.00%	5,000,000	5,000,000	100.00%	100.00%	1,334,000	已結案。
臺中市「提升道路品質計畫二點零」人本交通及校園教育宣導計畫	4,100,000	1,230,000	30.00%	4,100,000	410,000	10.00%	33.33%	900,000	期中報告書審查中，執行委託業務中。
「提升道路品質計畫(內政部)2.0」第二次提案競爭型補助計畫-第九案:臺中市大甲區中山路二段道路改善工程(設計審查後修正預算書圖調整經費)	1,989,000	1,300,318	65.38%	1,989,000	1,300,318	65.38%	100.00%	437,000	已結案。
「提升道路品質計畫(內政部)2.0」第二次提案競爭型補助計畫-第十五案:臺中市大甲區雁門路道路改善工程(設計審查後修正預算書圖調整經費)	915,000	179,944	19.67%	915,000	179,944	19.67%	100.00%	200,000	已結案。
「提升道路品質計畫(內政部)2.0」第二次提案競爭型補助計畫-第十七案:臺中市大甲區育德路道路改善工程(設計審查後修正預算書圖調整經費)	2,214,000	1,418,774	64.08%	2,214,000	1,418,774	64.08%	100.00%	486,000	已結案。
「提升道路品質計畫(內政部)2.0」第二次提案競爭型補助計畫-第十八案:臺中市大甲區中山路一段908巷道改善工程(設計審查後修正預算書圖調整經費)	919,000	369,471	40.20%	919,000	369,471	40.20%	100.00%	201,000	已結案。
臺中市新建工程處	60,016,000	50,804,792	84.65%	60,016,000	38,240,945	63.72%	75.27%	62,907,000	
環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫-臺中鐵路騰空綠廊(指引、路線銜接、穿越路口處理)	7,613,000	3,675,202	48.28%	7,613,000	3,675,202	48.28%	100.00%	1,672,000	已結案。
環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫-鐵道路廊台3跨越自行車橋	28,403,000	28,403,000	100.00%	28,403,000	28,403,000	100.00%	100.00%	6,235,000	已結案。
臺中市烏日前竹地區區段徵收光竹橋改建工程	4,000,000	1,800,000	45.00%	4,000,000	4,000,000	100.00%	222.22%	0	配合款由臺中市區段徵收作業基金-烏日(前竹地區)區段徵收支應。
環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫修正計畫-綠空廊道(潭子區74號橋下)串聯自行車跨橋工程	20,000,000	16,926,590	84.63%	20,000,000	2,162,743	10.81%	12.78%	55,000,000	配合交通部公路局補助要點規定，工程發包後須請領計畫總經費30%之款項，惟本案實際開工日為112年12月1日，爰廠商實際估驗付款為隔年(113年)方才符合契約規定。

中央各機關補助款執行情形
112年1月1日至112年12月31日

機關及補助計畫名稱	核定金額	中央已撥補助款(歲入)		累計分配數（歲出）	截至本月止累計執行數(歲出)			本府配合款	備註
		累計實收數	占中央核定補助款%		累計實支數	占累計分配數%	占中央已撥補助款%		
臺中市養護工程處	116,915,000	50,472,685	43.17%	116,915,000	48,050,062	41.10%	95.20%	25,558,000	
經濟部中小企業處補助辦理「111年度第2次採購新創產品及服務計畫」:臺中市養護工程處環境監測系統採購案	482,000	482,000	100.00%	482,000	482,000	100.00%	100.00%	0	已結案。
「提升道路品質計畫(內政部)2.0」第一次提案競爭型補助計畫之審議核定工程-第二案:臺中市大雅區雅潭路四段(中清路三段至昌平路四段)路面及人行道改善工程修正預算書圖審查後經費調整	14,494,000	11,782,494	81.29%	14,494,000	11,782,494	81.29%	100.00%	3,182,000	已結案。
「提升道路品質計畫(內政部)2.0」第二次提案競爭型補助計畫-第四案:臺中市太平區旱溪西路二段(精武路至太原路三段)道路及人行道改善工程(設計審查後修正預算書圖調整經費)	1,940,000	601,155	30.99%	1,940,000	601,155	30.99%	100.00%	425,000	已結案。
「提升道路品質計畫(公路系統)(106~114年)」第4期特別預算第1波審議同意納入補助工程案-第一案:臺中市烏日區五光路(中106線0k+500-2k+300)道路改善工程	10,332,000	7,037,062	68.11%	10,332,000	7,037,062	68.11%	100.00%	2,268,000	本案已於112年11月24日竣工，112年12月11日驗收合格，113年4月15日撥付廠商尾款。第三期(最後一期)刻正請領中。
「提升道路品質計畫(公路系統)(106~114年)」第4期特別預算第1波審議同意納入補助工程案-第二案:臺中市太平區(市道129線27k+273-29k+223)道路改善工程	16,047,000	2,671,560	16.65%	16,047,000	248,937	1.55%	9.32%	3,523,000	已完工，結算中，預定進度100%，實際進度100%，預定113年7月30日結案。
「提升道路品質計畫(公路系統)(106~114年)」第4期特別預算第1波審議同意納入補助工程案-第三案:臺中市大安區(中7、中8及中18線)等三處道路改善工程	15,162,000	13,966,404	92.11%	15,162,000	13,966,404	92.11%	100.00%	3,328,000	已結案。
「提升道路品質計畫(公路系統)(106~114年)」第4期特別預算第1波審議同意納入補助工程案-第四案:臺中市石岡區下坑巷(中90線)道路改善工程	15,162,000	13,932,010	91.89%	15,162,000	13,932,010	91.89%	100.00%	3,328,000	已結案。
「提升道路品質計畫(公路系統)(106~114年)」第4期特別預算第1波審議同意納入補助工程案-第五案:臺中市新社區協中街(中93線11k+000-12k+100)道路改善工程	43,296,000	0	0.00%	43,296,000	0	0.00%	0.00%	9,504,000	1. 本案為內政部營建署前瞻計畫補助案件。 2. 預算書圖業已依公路總局審查意見修正，取消施作共同管溝，所需總工程經費由5,280萬元修正為2,000萬元。 3. 本案工程執行中尚未完成，預計113年6月30日前完工。