

中央各機關補助款執行情形

114年1月1日至114年12月31日

機關及補助計畫名稱	核定金額	中央已撥補助款(歲入)		累計分配數 (歲出)	截至114年度止累計執行率(歲出)			本府配合款	備註 (執行率低於70%請簡述原因)
		累計實收數	占中央核定補助款%		中央補助款 累計實支數	占累計分配 數%	占中央已撥 補助款%		
臺中市政府建設局主管	492,953,000	339,103,956	68.79%	492,953,000	264,079,538	53.57%	77.88%	425,265,300	
臺中市政府建設局	110,174,000	78,002,058	70.80%	110,174,000	72,475,692	65.78%	92.92%	105,565,300	
「提升道路品質計畫(內政部)2.0」第三次提案競爭型補助計畫-第四案:臺中市和平區自由里社區道路改善工程	7,500,000	6,521,517	86.95%	7,500,000	6,521,517	86.95%	100.00%	7,500,000	
「提升道路品質計畫(內政部)2.0」第三次提案競爭型補助計畫-第六案:臺中市大甲區慈德路、中山路二段及北堤東路道路改善工程	9,975,000	8,697,288	87.19%	9,975,000	8,697,288	87.19%	100.00%	9,975,000	
「提升道路品質計畫(內政部)2.0」第三次提案競爭型補助計畫-第七案:臺中市梧棲區運動場北側中正路人行環境品質提升改善工程	20,000,000	15,268,400	76.34%	20,000,000	15,268,400	76.34%	100.00%	20,000,000	
「提升道路品質計畫(內政部)2.0」第三次提案競爭型補助計畫-第八案:臺中市大甲區三民路、德興路及民權路道路改善工程	9,925,000	9,411,748	94.83%	9,925,000	9,411,748	94.83%	100.00%	9,925,000	
「提升道路品質計畫(內政部)2.0」第三次提案競爭型補助計畫-第九案:臺中市和平區烏石坑社區道路改善工程	7,500,000	6,625,624	88.34%	7,500,000	6,625,624	88.34%	100.00%	7,500,000	
「提升道路品質計畫(內政部)2.0」第三次提案競爭型補助計畫-第十案:臺中市梧棲區民和路(臺灣大道八段至中正路口)人行環境品質提升改善工程	19,250,000	3,066,652	15.93%	19,250,000	3,066,652	15.93%	100.00%	19,250,000	本案公所因配合地方民意修正計畫書並重新發包，已於114年11月開工，現正辦理撥付第二期款作業中。
「提升道路品質計畫(內政部)2.0」第三次提案競爭型補助計畫-第十一案:臺中市大甲區新政路道路改善工程	2,700,000	2,223,743	82.36%	2,700,000	2,223,743	82.36%	100.00%	2,700,000	
「提升道路品質計畫(內政部)2.0」第三次提案競爭型補助計畫-第十二案:臺中市和平區達觀里天嶺巷社區道路改善工程	7,500,000	6,610,352	88.14%	7,500,000	6,610,352	88.14%	100.00%	7,500,000	

中央各機關補助款執行情形

114年1月1日至114年12月31日

機關及補助計畫名稱	核定金額	中央已撥補助款(歲入)		累計分配數 (歲出)	截至114年度止累計執行率(歲出)			本府配合款	備註 (執行率低於70%請簡述原因)
		累計實收數	占中央核定補助款%		中央補助款 累計實支數	占累計分配 數%	占中央已撥 補助款%		
「提升道路品質計畫(內政部)2.0」第三次提案競爭型補助計畫-第十三案:臺中市新社區中和街四、五段道路改善工程	5,000,000	2,842,986	56.86%	5,000,000	2,842,986	56.86%	100.00%	5,000,000	本案決算金額5,685,972元,已結案。
「提升道路品質計畫(內政部)2.0」第二次提案競爭型補助計畫-第六案:臺中市清水區民族路鰲新路口至港埠路口人行空間及公共環境改善工程設計審查後修正計畫書經費增加	6,150,000	5,526,366	89.86%	6,150,000	0	0.00%	0.00%	1,350,000	本案係「提升道路品質計畫(內政部)2.0」-「臺中市清水區民族路鰲新路口至港埠路口人行空間及公共環境改善工程」追加經費案,工程已竣工,惟經費尚待分署釐清中,後續儘速辦理撥付核銷。
「提升道路品質計畫(內政部)2.0」第三次提案第二批次提案競爭型補助計畫-第一案:臺中市豐原區中正路(豐原大道至大豐路)人行道改善工程	8,274,000	7,103,380	85.85%	8,274,000	7,103,380	85.85%	100.00%	8,276,000	
「提升道路品質計畫(內政部)2.0」第三次提案第二批次提案競爭型補助計畫-第四案:臺中市大里區大明路(國光路二段至中興路二段)道路品質改善工程	6,000,000	3,704,002	61.73%	6,000,000	3,704,002	61.73%	100.00%	6,000,000	本案決算金額7,408,003元,已結案。
「樹之道—樹木風險評估暨褐根病防治研討會」相關活動所需經費	400,000	400,000	100.00%	400,000	400,000	100.00%	100.00%	589,300	
臺中市新建工程處	151,820,000	130,230,819	85.78%	151,820,000	108,912,578	71.74%	83.63%	88,741,000	
台13線后豐大橋下游側橋面新增引道銜接堤南路新建工程	80,820,000	80,214,270	99.25%	80,820,000	80,214,270	99.25%	100.00%	17,741,000	
「提升道路品質計畫(內政部)2.0」第三次提案第二批次提案競爭型補助計畫-第三案:臺中市旱溪河岸暨橋梁景觀美化改善第四期工程	22,000,000	18,595,174	84.52%	22,000,000	18,595,174	84.52%	100.00%	22,000,000	
「永續提升人行安全計畫」第一次提案競爭型補助計畫-第一案:臺中市梅川周邊人行道改善工程(第二期)	24,500,000	22,778,375	92.97%	24,500,000	6,892,867	28.13%	30.26%	24,500,000	工程施工中。
「永續提升人行安全計畫」第一次提案競爭型補助計畫-第二案:臺中市麻園頭溪水岸廊道改善工程(第一期)	24,500,000	8,643,000	35.28%	24,500,000	3,210,267	13.10%	37.14%	24,500,000	工程施工中。

中央各機關補助款執行情形

114年1月1日至114年12月31日

機關及補助計畫名稱	核定金額	中央已撥補助款(歲入)		累計分配數 (歲出)	截至114年度止累計執行率(歲出)			本府配合款	備註 (執行率低於70%請簡述原因)
		累計實收數	占中央核定補助款%		中央補助款 累計實支數	占累計分配 數%	占中央已撥 補助款%		
臺中市養護工程處	230,959,000	130,871,079	56.66%	230,959,000	82,691,268	35.80%	63.19%	230,959,000	
「提升道路品質計畫(內政部)2.0」第三次提案競爭型補助計畫-第一案：臺中市潭子區雅潭路一、二段(中山路至崇德路)道路、共桿建置及人行道改善工程	47,400,000	45,030,000	95.00%	47,400,000	26,496,411	55.90%	58.84%	47,400,000	本案刻正辦理尾款請款作業，俟工程付款結案後將盡速辦理委設費付款。
「提升道路品質計畫(內政部)2.0」第三次提案競爭型補助計畫-第二案：臺中市梧棲區中央路二段(南簡二號橋至臺灣大道八段)道路改善工程	6,800,000	4,848,500	71.30%	6,800,000	4,848,500	71.30%	100.00%	6,800,000	
「提升道路品質計畫(內政部)2.0」第三次提案競爭型補助計畫-第五案：臺中市龍井區向上路八段路面及人行道改善工程	40,105,000	24,723,643	61.65%	40,105,000	24,491,823	61.07%	99.06%	40,105,000	工程款已於115年1月6日支付款項，監造待補正資料，加速請款進度。
「提升道路品質計畫(內政部)2.0」第二次提案競爭型補助計畫-第二案：臺中市大雅區雅環路(中清路至學府路250巷)道路暨大明國小通學步道增設工程設計審查後修正計畫書經費增加	13,140,000	6,537,742	49.75%	13,140,000	6,537,742	49.75%	100.00%	13,140,000	本案已於115年4月22日尾款付款完成，執行率達83.7%，將盡速辦理委設費付款。
「提升道路品質計畫(內政部)2.0」第三次提案第二批提案競爭型補助計畫-第二案：臺中市東區建成路(樂業路至大智路)道路、共桿建置及人行道改善工程	2,328,000	2,150,000	92.35%	2,328,000	2,150,000	92.35%	100.00%	2,328,000	
「提升道路品質計畫(內政部)2.0」第二次提案競爭型補助計畫-第十案：臺中市后里區甲后路(后里火車站至三豐路)道路改善工程修正預算書圖	12,669,000	217,687	1.72%	12,669,000	217,687	1.72%	100.00%	12,669,000	本案已於114年3月17日尾款付款完成，惟因台電尚未前來請領下地費，俟下地費核銷完成後即可結案。
「永續提升人行安全計畫」第一次提案競爭型補助計畫-第三案：臺中市清水區橋江南街人行環境改善工程(第一期)	23,115,000	9,794,993	42.38%	23,115,000	3,946,042	17.07%	40.29%	23,115,000	目前工程執行中。後續亦將持續趕辦估驗請款作業，以提升執行率。
「永續提升人行安全計畫」第一次提案競爭型補助計畫-第四案：臺中市北屯區廊子路(太原路至廊子巷)道路改善工程	22,833,000	5,279,585	23.12%	22,833,000	0	0.00%	0.00%	22,833,000	本案業於114年12月2日決標，於115年3月25日開工，履約中，實際進度1%，工程預計完工日：115年11月30日。

中央各機關補助款執行情形

114年1月1日至114年12月31日

機關及補助計畫名稱	核定金額	中央已撥補助款(歲入)		累計分配數 (歲出)	截至114年度止累計執行率(歲出)			本府配合款	備註 (執行率低於70%請簡述原因)
		累計實收數	占中央核定補助款%		中央補助款 累計實支數	占累計分配 數%	占中央已撥 補助款%		
「永續提升人行安全計畫」第一次提案競爭型補助計畫-第五案：臺中市北區雙十路(健行路至精武路)通學道路改善工程	3,270,000	3,100,000	94.80%	3,270,000	3,100,000	94.80%	100.00%	3,270,000	
「永續提升人行安全計畫」第一次提案競爭型補助計畫-第六案：臺中市烏日區健行路與三榮路二段道路及人行道改善工程	16,275,000	15,972,814	98.14%	16,275,000	3,034,619	18.65%	19.00%	16,275,000	114年7月1日決標，後續依照施工進度進行施工，並加速請款進度。
「永續提升人行安全計畫」第一次提案競爭型補助計畫-第七案：臺中市龍井區沙田路六段道路及人行道改善工程	22,463,000	8,502,427	37.85%	22,463,000	5,460,256	24.31%	64.22%	22,463,000	114年7月30日決標，後續依照施工進度進行施工，並加速請款進度。
「永續提升人行安全計畫」第一次提案競爭型補助計畫-第八案：臺中市烏日區三榮路一段道路及人行道改善工程	15,158,000	0	39.93%	15,158,000	0	0.00%	0.00%	15,158,000	114年8月17日決標，後續依照施工進度進行施工，並加速請款進度。
「永續提升人行安全計畫」第一次提案競爭型補助計畫-第九案：臺中市梧棲區梧棲大排南岸人行環境品質提升改善工程	1,682,000	1,279,438	76.07%	1,682,000	1,279,438	76.07%	100.00%	1,682,000	
「永續提升人行安全計畫」第一次提案競爭型補助計畫-第十案：臺中市西屯區市政特區整體規劃計畫	2,250,000	2,109,000	93.73%	2,250,000	222,000	9.87%	10.53%	2,250,000	廠商預計115年5月下旬前提送第三次請款資料，俟簽辦付款同意後屆時將達70%執行率。
「永續提升人行安全計畫」第一次提案競爭型補助計畫-第十一案：臺中市大甲區大甲鎮瀾宮周邊人行環境改善計畫	1,471,000	1,325,250	90.09%	1,471,000	906,750	61.64%	68.42%	1,471,000	圖說設計意見修正已提送，待完成之後，續辦請領尾款作業。