

中央各機關補助款執行情形
111年1月1日至111年12月31日

機關及補助計畫名稱	核定金額	中央已撥補助款		累計分配數	截至本月止累計執行數			本府配合款	備註
		累計實收數	占中央核定補助款%		金額	占累計分配數%	占中央已撥補助款%		
臺中市政府建設局主管	846,495,000	174,617,223	20.63%	846,495,000	163,540,055	19.32%	93.66%	311,606,000	
臺中市政府建設局	172,680,000	11,602,036	6.72%	172,680,000	11,602,036	6.72%	100.00%	41,650,000	
111年度臺中市公共設施管線資料庫暨管理系統整合應用建置維護計畫	7,000,000	7,000,000	100.00%	7,000,000	7,000,000	100.00%	100.00%	5,000,000	已結案。
「提升道路品質計畫(內政部)」第六次競爭型補助計畫-第九案：臺中市烏日區高鐵站東側道路及人行環境品質提升改善工程	4,856,000	4,602,036	94.77%	4,856,000	4,602,036	94.77%	100.00%	1,214,000	本案已完工驗收，向營建署請領尾款及結案中。
「提升道路品質計畫(內政部)」第六次競爭型補助計畫-第十一案：臺中市大里區大明路道路、人行空間及公共環境改善工程	4,245,000	0	0.00%	4,245,000	0	0.00%	0.00%	1,062,000	本案已開工，目前施工中。
「提升道路品質計畫(內政部)2.0」第二次提案競爭型補助計畫-第三案：臺中市神岡區岸裡國民小學通學步道及人行道改善工程	9,840,000	0	0.00%	9,840,000	0	0.00%	0.00%	2,160,000	本案送營建署排審中。
「提升道路品質計畫(內政部)2.0」第二次提案競爭型補助計畫-第五案：臺中市神岡區社口國民小學通學步道及人行道改善工程	9,479,000	0	0.00%	9,479,000	0	0.00%	0.00%	2,081,000	本案已開工，目前施工中。
「提升道路品質計畫(內政部)2.0」第二次提案競爭型補助計畫-第六案：臺中市清水區民族路鰲新路口至港埤路口人行空間及公共環境改善工程	65,600,000	0	0.00%	65,600,000	0	0.00%	0.00%	14,400,000	本案經營建署審查後，公所修正審查意見中
「提升道路品質計畫(內政部)2.0」第二次提案競爭型補助計畫-第八案：臺中市太平區市民大道一期(中山路四段55巷)人行環境與道路改善工程	20,026,000	0	0.00%	20,026,000	0	0.00%	0.00%	4,397,000	本案經營建署審查後，公所修正審查意見中
「提升道路品質計畫(內政部)2.0」第二次提案競爭型補助計畫-第九案：臺中市大甲區中山路二段道路改善工程	6,154,000	0	0.00%	6,154,000	0	0.00%	0.00%	1,351,000	本案已開工，目前施工中。

中央各機關補助款執行情形

111年1月1日至111年12月31日

機關及補助計畫名稱	核定金額	中央已撥補助款		累計分配數	截至本月止累計執行數			本府配合款	備註
		累計實收數	占中央核定補助款%		金額	占累計分配數%	占中央已撥補助款%		
「提升道路品質計畫(內政部)2.0」第二次提案競爭型補助計畫-第十一案：臺中市豐原區中正路(圓環路至豐原大道)人行道改善工程	19,270,000	0	0.00%	19,270,000	0	0.00%	0.00%	4,230,000	本案送營建署排審中。
「提升道路品質計畫(內政部)2.0」第二次提案競爭型補助計畫-第十二案：臺中市和平區達觀里、自由、南勢里之唐山寮摩天嶺等聯絡道路(第一期)	11,070,000	0	0.00%	11,070,000	0	0.00%	0.00%	2,430,000	本案已開工，目前施工中。
「提升道路品質計畫(內政部)2.0」第二次提案競爭型補助計畫-第十五案：臺中市大甲區雁門路道路改善工程	5,399,000	0	0.00%	5,399,000	0	0.00%	0.00%	1,186,000	本案已開工，目前施工中。
「提升道路品質計畫(內政部)2.0」第二次提案競爭型補助計畫-第十七案：臺中市大甲區育德路道路改善工程	4,797,000	0	0.00%	4,797,000	0	0.00%	0.00%	1,053,000	本案已開工，目前施工中。
「提升道路品質計畫(內政部)2.0」第二次提案競爭型補助計畫-第十八案：臺中市大甲區中山路一段908巷道路改善工程	4,944,000	0	0.00%	4,944,000	0	0.00%	0.00%	1,086,000	本案已開工，目前施工中。
臺中市新建工程處	94,676,000	35,769,276	37.78%	94,676,000	27,926,982	29.50%	78.08%	147,762,000	
111-116年度「生活圈道路交通系統設計計畫(市區道路)-霧峰區柳豐路(中110-1)第三期拓寬工程(霧工八路至台74線下方)」用地費	34,701,000	0	0.00%	34,701,000	0	0.00%	0.00%	100,999,000	本案已同意協議價購者俟產權移轉後辦理發價，剩餘11位無法協價地主，辦理徵收程序中。
臺中市烏日前竹地區區段徵收光竹橋改建工程	18,000,000	0	0.00%	18,000,000	0	0.00%	0.00%	0	本案於111年12月23日決標，112年2月10日開工，預計3月底辦理請款。
觀光前瞻建設計畫「魅力旅遊據點營造:區域旅遊品牌」-魅力東光綠廊悠遊計畫	36,400,000	30,196,943	82.96%	36,400,000	26,724,128	73.42%	88.50%	28,600,000	本案已完工尚未驗收故未付款，預計112年4月30日完成。

中央各機關補助款執行情形
111年1月1日至111年12月31日

機關及補助計畫名稱	核定金額	中央已撥補助款		累計分配數	截至本月止累計執行數			本府配合款	備註
		累計實收數	占中央核定補助款%		金額	占累計分配數%	占中央已撥補助款%		
環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫-臺中鐵路騰空綠廊(指引、路線銜接、穿越路口處理)	1,178,000	1,175,333	99.77%	1,178,000	20,853	1.77%	1.77%	258,000	已完工，配合交通部公路總局112年度預算分配，預計結案日112/12/31。
環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫-鐵道路廊台3跨越自行車橋	4,397,000	4,397,000	100.00%	4,397,000	1,182,001	26.88%	26.88%	17,905,000	施工中，預定進度：24.66%，實際進度：25.68%，預計結案日112/12/31。
臺中市養護工程處	579,139,000	127,245,911	21.97%	579,139,000	124,011,037	21.41%	97.46%	122,194,000	
「提升道路品質計畫(內政部)」第六次競爭型補助計畫-第五案:臺中市潭子區及大雅區雅潭路二、三段(昌平路四段~崇德路五段)路平及人行道改善工程	50,362,000	0	0.00%	50,362,000	0	0.00%	0.00%	12,591,000	執行中尚未完成，預計112年12月31日完成。
「提升道路品質計畫(內政部)」第六次競爭型補助計畫-第一案:臺中市南屯區黎明路二段(永春東路至市政南二路)道路及人行道改善工程	20,920,000	14,100,000	67.40%	20,920,000	14,100,000	67.40%	100.00%	5,230,000	已結案。
「提升道路品質計畫(內政部)」第六次競爭型補助計畫-第二案:北區忠明路(西屯路至中清路)道路、共桿建置及人行道改善工程	17,600,000	2,682,874	15.24%	17,600,000	0	0.00%	0.00%	4,400,000	1.本工程於111年11月30日竣工，111年12月22日辦理驗收，112年1月7日驗收合格。 2.本工程分別於110年111年編列預算，截至111年12月底，依契約實支估驗總數為4,268萬3,301元。
「提升道路品質計畫(公路系統)(106~114年)修正計畫」第2波審議同意納入補助工程案-第一案:臺中市大甲區(121線、中6)及外埔區(中30)等3處道路改善工程	37,392,000	32,243,121	86.23%	37,392,000	32,243,121	86.23%	100.00%	8,208,000	已結案。
「提升道路品質計畫(公路系統)(106~114年)修正計畫」第2波審議同意納入補助工程案-第二案:臺中市大安區(中7)、外埔區(中30)及清水區(中79)等3處道路改善工程	35,096,000	30,695,601	87.46%	35,096,000	30,695,601	87.46%	100.00%	7,704,000	已結案。

中央各機關補助款執行情形
111年1月1日至111年12月31日

機關及補助計畫名稱	核定金額	中央已撥補助款		累計分配數	截至本月止累計執行數			本府配合款	備註
		累計實收數	占中央核定補助款%		金額	占累計分配數%	占中央已撥補助款%		
「提升道路品質計畫(公路系統)(106~114年)修正計畫」第2波審議同意納入補助工程案-第三案:臺中市后里區及神岡區(中36、中79)道路改善工程	29,067,000	19,591,709	67.40%	29,067,000	19,591,709	67.40%	100.00%	6,381,000	已結案。
「提升道路品質計畫(內政部)2.0」第二次提案競爭型補助計畫-第一案:臺中市北區進化北路(中清路至崇德路)道路、共桿建置及人行道改善工程	61,499,000	0	0.00%	61,499,000	0	0.00%	0.00%	13,501,000	本案依內政部營建署補助要點規定，須經該署召開設計審議後同意始得辦理發包作業，本案營建署於112年1月12日召開設計審議會議，後續將俟該署同意後積極辦理採購作業。
「提升道路品質計畫(內政部)2.0」第二次提案競爭型補助計畫-第二案:臺中市大雅區雅環路(中清路至學府路250巷)道路暨大明國小通學步道增設工程	26,035,000	0	0.00%	26,035,000	0	0.00%	0.00%	5,715,000	營建署審查設計中，俟通過後辦理發包作業。
「提升道路品質計畫(內政部)2.0」第二次提案競爭型補助計畫-第四案:臺中市太平區旱溪西路二段(精武路至太原路三段)道路及人行道改善工程	9,700,000	0	0.00%	9,700,000	0	0.00%	0.00%	2,130,000	已於111年12月19日開工，自111年12月22日停工，112年2月6日復工。截至目前工程預定進度25%，已完成25%。
「提升道路品質計畫(內政部)2.0」第二次提案競爭型補助計畫-第七案:臺中市大里區勝利一路及勝利二路道路改善工程	13,083,000	0	0.00%	13,083,000	0	0.00%	0.00%	2,872,000	已於111年12月19日開工自111年12月20日起停工目前尚未復工。
「提升道路品質計畫(內政部)2.0」第二次提案競爭型補助計畫-第十案:臺中市后里區甲后路(后里火車站至三豐路)道路改善工程	18,532,000	0	0.00%	18,532,000	0	0.00%	0.00%	4,068,000	目前停工中。
「提升道路品質計畫(內政部)2.0」第二次提案競爭型補助計畫-第十三案:臺中市西屯區臺灣大道(安和路至朝富路)道路改善工程	90,123,000	0	0.00%	90,123,000	0	0.00%	0.00%	19,784,000	提送營建署辦理設計審議中，俟營建署審核通過後，預計6月底前辦理工程發包。
「提升道路品質計畫(內政部)2.0」第二次提案競爭型補助計畫-第十四案:臺中市南區忠明南路(南屯路一段至國光路)道路改善工程	126,280,000	0	0.00%	126,280,000	0	0.00%	0.00%	27,720,000	提送營建署辦理設計審議中，俟營建署審核通過後，預計6月底前辦理工程發包。

中央各機關補助款執行情形
111年1月1日至111年12月31日

機關及補助計畫名稱	核定金額	中央已撥補助款		累計分配數	截至本月止累計執行數			本府配合款	備註
		累計實收數	占中央核定補助款%		金額	占累計分配數%	占中央已撥補助款%		
「提升道路品質計畫(內政部)2.0」第二次提案競爭型補助計畫-第十六案：臺中市東勢區上城街(東關路至上城街86號)道路改善工程	8,610,000	0	0.00%	8,610,000	0	0.00%	0.00%	1,890,000	已完工，目前請款中。
「提升道路品質計畫(內政部)二點零-共同管道建設計畫」臺中市共同管道通盤檢討暨整體規劃案	9,840,000	2,952,000	30.00%	9,840,000	2,400,000	24.39%	81.30%	0	執行中尚未完成，預計112年10月31日完成。
經濟部「全國水環境改善計畫」辦理第五批次水環境改善計畫之「臺中市大雅區十三寮排水及十四張圳水環境改善計畫」	25,000,000	24,980,606	99.92%	25,000,000	24,980,606	99.92%	100.00%	0	已結案。

