

承攬廠商使用表格

鋼筋工程自主檢查表				編號：
工程名稱				
承攬廠商		協力廠商		
檢查位置		檢查日期		
檢查時機	☐ 查驗停留點 ☐ 施工中檢查 ☐ 施工完成檢查			
檢查結果符	☐ 檢查合格 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目			
號說明				
檢查項目	檢查標準	實際檢查情形	檢查結果	
	(定量定性)	(量化檢查數據)		
鋼筋加工彎鉤角度	○○○度			
鋼筋加工彎鉤長度	○倍鋼筋直徑			
鋼筋號數	主筋 #8、副筋 #5			
鋼筋組立間距	主筋○○公分、副筋○○公分			
鋼筋綁紮	逐步綁紮			
鋼筋彎鉤之位置	交錯排列			
鋼筋搭接方式	高拉力螺栓			
鋼筋搭接位置	應力小、交錯搭接			
鋼筋搭接長度	○○倍鋼筋直徑			
開口、角隅處鋼筋補強	#○、○支			
鋼筋隔間器之配置	間距○公尺			
鋼筋保護層厚度	○公分			
預留筋配置之間距、號數	○○公分、#○			
鋼筋鏽蝕處理	無鏽蝕			
預埋物固定	固定			

承攬廠商使用表格

缺失矯正處理：

缺失複查結果：

☐ 已完成改善（改善前中後照片如附）

☐ 未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善

備註：

1. 檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「/」。檢查標準及實際檢查情形應明確敘述或量化尺寸。
2. 嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善。
3. 檢查項目及檢查標準，請依契約書圖量化數據予以詳列。

工地負責人簽名：

現場工程師（檢查人員）簽名：

承攬廠商使用表格

附表四 模板工程自主檢查表 編號：			
工程名稱			
承攬廠商		協力廠商	
檢查位置		檢查日期	
檢查時機	☐ 查驗停留點 ☐ 施工中檢查 ☐ 施工完成檢查		
檢查結果符	☐ 檢查合格 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目		
號說明			
檢查項目	檢查標準	實際檢查情形	檢查結果
	(定量定性)	(量化檢查數據)	
模板面	平整無破損		
放樣測量基準點	無移動		
放樣位置	量測無誤		
模版組立平直度	平直		
模版組立層數	☐ 層模		
各項預埋物	已完成裝配固定		
大跨距樑底預拱	L/○○○		
支撐間距	○○公分		
橫向牽條	逐步設置		
斜撐裝設止滑樺	逐步設置		
施工接縫樺接設置	☐ 設置		
伸縮縫設置	☐ 公尺設置一處		
止水帶設置	☐ 球、穩固、無穿孔		
柱底設置清潔孔	☐ 設置		
窗台預留開口	☐ 設置		

承攬廠商使用表格

澆置前異物雜物清洗	清洗完成		
缺失矯正處理：			
缺失複查結果：			
☐ 已完成改善（改善前中後照片如附）			
☐ 未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善			
備註：			
1. 檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「/」。檢查標準及實際檢查情形應明確敘述或量化尺寸。			
2. 嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善。			
3. 檢查項目及檢查標準，請依契約書圖量化數據予以詳列。			
工地負責人簽名：		現場工程師（檢查人員）簽名：	
附表四		混凝土工程自主檢查表	
		編號：	
工程名稱			
承攬廠商		協力廠商	
檢查位置		檢查日期	
檢查時機	☐ 查驗停留點 ☐ 施工中檢查 ☐ 施工完成檢查		
檢查結果符	☐ 檢查合格 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目		
號說明			
檢查項目	檢查標準	實際檢查情形	檢查結果
	(定量定性)	(量化檢查數據)	
坍度	○○公分±○○公分		
氯離子	○○○kg/m ³		
澆置前模板支撐穩固檢查	指派專人檢查		

承攬廠商使用表格

[illegible]