

臺中市政府建設局景觀及植栽委員會

113 年度第 10 次小組審查會議紀錄-

「養護工程處市六區工程隊提送西區公平里大隆路（精誠路-東興路三段）29 株小葉欖仁換植計畫」

一案-審查意見對照表

審查意見	意見回復
<p>1. 編號 1 米徑 68 最小為 32 其餘平均 為 40 左右，請確認差距大的原因為何，或有其他想法請補充說明。種植杜英建議為全日照區域，以維植栽健康。</p> <p>2. 計畫書 P22 照片皆不是現況，建議將圖片標註為示意圖，以免造成後續誤會。</p> <p>3. 計畫書 P24 使用桂竹，預算書為孟宗竹（防腐處理）。請確認是否有防腐處理，若有請提出相關證明 規範並修正為一致。</p> <p>4. 預計時程請修正與現況相符。</p> <p>5. 請補充說明是否考慮進行複層式栽培，種植灌木。</p>	<p>1. 推測樹徑差異可能是由於生長環境、競爭所致。例如編號 1 與編號 8 樹木因兩側建築高度以及相鄰樹木數量造成接受陽光照時間不同，長期以往所致。杜英適合種植於全日照或半日照環境，該區域雖有建築物會部分阻擋陽光，環境條件無法達至最佳，但依然有足量光照以供樹木生長。</p> <p>2. 遵照辦理。(計畫書 p. 24)</p> <p>3. 已修正，本案統一採用桂竹支柱(無防腐處理)。(計畫書 p. 26)</p> <p>4. 遵照辦理。(計畫書 p. 28)</p> <p>5. 遵照辦理，喬木下方種植矮仙丹，為現地既有灌木。(計畫書 p. 27)</p>
<p>1. 移植該區樹木是否有與地方商圈溝通，是否同意換植整排樹種。</p> <p>2. 整平作業為人行道鋪平或其餘方式?植穴 1.8 米，路緣是否修降或維持現有 10 公分高度。</p> <p>3. 植穴寬度大，杜英前期維護較不易，請確認杜英是否合適。</p> <p>4. 灌木是否編列預算，建議進行複層栽植。</p> <p>5. 人行道是否為活鋪?建議進行路平專案時一併調整植穴。</p>	<p>1. 該計畫通過後，將舉辦施工前說明會與地方說明商討。</p> <p>2. 人行道鋪面採現場既有型式修復，植穴邊緣高度修改為與人行道齊平，以策用路安全。(計畫書 p. 27)</p> <p>3. 移植時段採杜英適宜移植時期，並進行土壤改良、積極養護以提高存活率。</p> <p>4. 遵照辦理。(計畫書 p. 27)</p> <p>5. 現場鋪面磚材活鋪，樹穴將配合鋪面改善時程併同調整樹穴。</p>
<p>1. 本次移植共 29 株細葉欖仁其移除原因除根系造成地面隆起外，建議針對樹木本身生長狀況不良例如：樹幹中空、未拆除支架造成樹幹變形等主要原因逐株編號敘明，以釐清移除而不異地移植之理由。</p> <p>2. 建議補充說明補植喬木選用杜英之由。</p>	<p>1. 遵照辦理。(計畫書 p. 20、p. 21)</p> <p>2. 已補充說明。(計畫書 p. 27)</p>

審查意見		意見回復
	1. 簡報 P14 與車道間距，是否一併整併。	1. 本案將配合人行道鋪面整修作業調整消除樹穴與車道不必要之距離，增加整體人行通道寬度。(簡報 P. 27)
決議	1. 請補充灌木數種及預算，提醒灌木間距勿太稀疏，以免垃圾堆積。 2. 請依委員意見修正並補充相關資料後，授權業務單位（公園景觀管理科）審視資料無誤後通過。 3. 請於完工 1 個月後報請養護工程處公園景觀維護科更新友善樹木空間資訊管理系統資訊。	1. 遵照辦理。(簡報 P. 28) 2. 遵照辦理。 3. 遵照辦理。